

El Infrascrito Director de la Dirección Municipal de Planificación por este medio hace constar que la información correspondiente a los numerales 10, 11, 17, 18 y 20 del manual de Información Pública de Oficio, NO presentó ningún dato correspondiente al mes de febrero del año dos mil veinte debido a que durante dicho mes no se ha realizado ningún proceso de contratación.



Wilhem Estuardo de León López
Director Municipal de Planificación

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS DE ARRASTRE DE PERIODO ANTERIORES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (Cifras expresadas en quetzales)

PROYECTOS DE ARRASTRE 2018-2019

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	ACTA DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	COSTO AUTORIZADO TOTAL DE LA OBRA	EJECUCION DEVENGADA EJERCICIOS ANTERIORES	EJECUCION DEVENGADA EJERCICIO 2018	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		% DE AVANCE FISICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
												VALOR	%	
1	217534	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	14-01-001-000-002-332	ACTA NO. 27-2018	22-0101-0001 32-0101-0014 32-0101-0015	ALEXIS ROBERTO VASQUEZ PALACIOS	19 DE DICIEMBRE 2018	17 DE MARZO 2019	Q197,777.00	Q0.00	Q39,555.40	Q197,777.00	100%	100.00%
2	221635	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES, CUNETAS Y DISIPADORES) PARAJE POLIMONTE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	13-02-001-000-006-331	ACTA NO. 29-2018	32-0101-0014	ADAN MICAEL OCHOA LOPEZ	20 DE DICIEMBRE 2018	19 DE MARZO 2019	Q377,500.00	Q0.00	Q75,500.00	Q377,500.00	100%	100.00%
3	217657	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (SECTORES PERIFERICO, EXNUVE, PAVIL 1 Y 2) ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	13-02-001-000-001-331	ACTA NO. 25-2018	22-0101-0001 29-0101-0002 32-0101-0015 32-0101-0017	ATAULFO GARIMANDI GALVES SANTIZO	19 DE NOVIEMBRE 2018	18 DE MARZO 2019	Q1,749,500.00	Q0.00	Q314,910.00	Q1,749,500.00	100%	100.00%
4	217694	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (CON ADOQUIN) ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	13-02-001-000-005-331	ACTA NO. 28-2018	32-0101-0014	URBANO BONIFACIO OCHOA LOPEZ	19 DE DICIEMBRE 2018	18 DE ABRIL 2019	Q497,640.00	Q0.00	Q99,528.00	Q497,640.00	100%	100.00%
5	205578	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS ESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	14-01-001-000-009-332	ACTA NO. 22-2018	22-0101-0001 31-0101-0004	JENER ISAIAS OROZCO GONZALES	07 DE NOVIEMBRE 2018	06 DE MARZO 2019	Q1,598,300.00	Q0.00	Q319,660.00	Q1,598,300.00	100%	100.00%
6	215537	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS, COCINA, DIRECCION, BODEGA, BAÑOS Y GRADAS) COLONIA LEGUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SANMARCOS	14-01-001-000-004-332	ACTA NO. 24-2018	21-0101-0001 29-0101-0001 32-0101-0014 32-0101-0015	JORGE LUIS RODAS MATIAS	16 DE NOVIEMBRE 2018	15 DE AGOSTO 2019	Q1,597,997.65	Q0.00	Q319,599.53	Q1,597,997.65	100%	100.00%

7	221630	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	14-01-001-000-005-332	ACTA NO. 19-2018	21-0101-0001 22-0101-0001 32-0101-0014	JOSE LUIS CASTILLO BAUTISTA	25 DE OCTUBRE 2018	24 DE FEBRERO 2019	891,000.00	Q0.00	570,240.00	891,000.00	100%	100.00%
8	221643	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA + ESCENARIO) CASERIO CHIQUILILA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	14-01-001-000-008-332	ACTA NO. 20-2018	32-0101-0014 32-0101-0015	MARIO ENRIQUE OCHOA ARRESIS	25 DE OCTUBRE 2018	24 DE FEBRERO 2019	354,246.00	Q0.00	70,849.20	354,246.00	100%	100.00%
9	222485	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	14-01-001-000-006-332	ACTA NO. 17-2018	22-0101-0001 31-0101-0004 32-0101-0014	FREDY YUDIEL LOPEZ RAMIREZ	19 DE OCTUBRE 2018	18 DE FEBRERO 2019	899,700.00	Q0.00	530,823.00	899,700.00	100%	100.00%
10	222484	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA BALJETRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SANMARCOS	13-02-001-000-004-332	ACTA NO. 18-2018	22-0101-0001 31-0101-0004 32-0101-0015	JOSUE MARIANO OROZCO BAUTISTA	19 DE OCTUBRE 2018	18 DE FEBRERO 2019	860,000.00	Q0.00	511,700.00	860,000.00	100%	100.00%
11	205612	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO ALEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	11-00-004-000-002-331	ACTA NO 21-2018	22-0101-0001 31-0101-0004	ERNAN ARTURO MALDONADO RODAS	30 DE OCTUBRE 2018	29 DE FEBRERO 2019	3,299,500.00	Q0.00	1,275,000.00	3,299,500.00	100%	100.00%
12	217653	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MODULO DE BAÑOS), ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	14-01-001-000-003-332	ACTA NO 26-2018	21-0101-0001 32-0101-0015	MARIO ENRIQUE OCHOA ARRESIS	11 DE DICIEMBRE 2018	10 DE MAYO 2019	1,034,138.00	Q0.00	206,827.60	1,034,138.00	100%	100.00%

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	* FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIO 2019	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		% DE AVANCE FISICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
												VALOR	%	
1	215556	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) CASERIO CHIMBATZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	182-2019	4 DE MARZO 2019	22-0101-0001	#;REF!	12 DE MARZO 2019	11 DE JUNIO 2019	Q 898,500.00		Q 853,575.00	Q 898,500.00	100%	100.00%
2	229853	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION COCINA ESCOLAR) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	218-2019	16 DE AGOSTO 2019	22-0101-0001	#;REF!	04 DE SEPTIEMBRE 2019	03 DE ENERO 2020	Q 460,000.00		Q 92,000.00	Q 460,000.00	100%	100.00%
3	231747	SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL (AÑO 2019), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	185-2019	11 DE MARZO 2019	22-0101-0001	#;REF!	11 DE MARZO 2019	10 DE JULIO 2019	Q 897,952.55		Q 812,062.20	Q 897,952.55	100%	100.00%
4	231743	SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL (AÑO 2019) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	184-2019	11 DE MARZO 2019	21-0101-0001 21-0101-0001	#;REF!	11 DE MARZO 2019	10 DE AGOSTO 2019	Q 779,598.00		Q 640,239.00	Q 779,598.00	100%	100.00%
5	229782	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS + DIRECCION Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS) CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	203-2019	01 DE MARZO 2019	21-0101-0001 22-0101-0001	#;REF!	10 DE ABRIL 2019	08 DE ENERO 2020	Q 1,199,960.00		Q 719,976.00	Q 1,199,960.00	100%	100.00%
6	221680	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4 TRAMOS (CON ADOQUIN) CASERIO CHISNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	183-2019	06 DE MARZO 2019	22-0101-0001	#;REF!	12 DE MARZO 2019	11 DE SEPTIEMBRE 2019	Q 888,999.95		Q 888,999.95	Q 888,999.95	100%	100.00%
7	229856	AMPLIACION EDIFICIO (S) COMUNAL CASERIO LAS MARAVILLAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	217-2019	16/08/2019	22-0101-0001 32-0151-0007	CARLOS ENRIQUE LOPEZ OCHOA	10 DE SEPTIEMBRE 2019	09 DE FEBRERO 2020	Q 399,600.00		343,656.00	343,656.00	86%	86.00%
8	224307	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ZATLA (3 AULAS + DIRECCION) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS, SEGUN CONTRATO NO. 222-2019 DE FECHA 04/11/2019.	222-2019	04/11/2019	31-0101-0004	LOPEZ,OCHOA CARLOS ENRIQUE	19/11/2019	18/03/2020	799,800.00		0.00	0.00	0%	78.00%
9	224306	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ARENAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	214-2019	24/07/2019	31-0101-0004		29/07/2019	28/03/2020	1,998,880.00		1,998,880.00	1,998,880.00	100%	100.00%
10	224309	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAMACA (3 AULAS, 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	215-2019	25/07/2019	31-0101-0004	JUAN JOSE PEREZ LOPEZ	31/07/2019	30/11/2019	Q 849,200.00		738,804.00	738,804.00	87%	100.00%
11	224310	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL (2 AULAS) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	220-2019	16/09/2019	31-0101-0004	CARLOS FERNANDO TUL VELASQUEZ	29/09/2019	25/12/2019	Q 289,800.00		182,574.00	182,574.00	63%	100.00%
12	224332	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) PARAJE LOMA LINDA, ALDEA MAQUIVIL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	216-2019	15/08/2019	31-0101-0004	JOSE LUIS CASTILLO BAUTISTA	26/08/2019	25/01/2020	Q 795,000.00		496,775.63	496,775.63	62%	100.00%
13	240859	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SEGUNDO NIVEL (3 AULAS Y MODULO DE BAÑOS) CASERIO EL PITO, PLAN SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	221-2019	17/09/2019	31-0101-0004	ALEJANDRO VALLE ROSAL	25/09/2019	24/01/2020	896,800.00		0.00	0.00	0%	75.00%
14	224359	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD + SALA DE RECUPERACION NUTRICIONAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	219-2019	13/09/2019	31-0101-0004	CARLOS FERNANDO TUL VELASQUEZ	26/09/2019	24/03/2020	1,299,800.00		0.00	0.00	0%	80.00%

MUNICIPALIDAD DE: SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.
 REPORTE DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL (ACTIVO INTANGIBLE)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	COSTO AUTORIZADO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCION DEVENGADA A EJERCICIOS ANTERIOR	EJECUCION DEVENGADA EJERCICIO 2019	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		% DE AVANCE FISICO (REAL) AL 31 DE
												VALOR	%	
1	237391	SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (AÑO 2019) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	PAGO DE SERVICIOS	-----	22-0101-0001 29-0101-0002	NO APLICA	01/01/2019	31/12/2019	Q 100,000.00	0	Q 247,730.00	Q 247,730.00	100%	-----
2	234680	CONSERVACIONES DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL (AÑO 2019), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	PAGOS VARIOS	-----	21-0101-0001 22-0101-0001 29-0101-0002 29-0101-0001 29-0101-0003	NO APLICA	01/01/2019	31/12/2019	Q 1,315,685.39	0	Q 2,610,583.92	Q 2,610,583.92	100%	-----
3	240225	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA AL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS .	PAGO DE SERVICIOS	-----	21-0101-0001 22-0101-0001 29-0101-0002	NO APLICA	01/01/2019	31/12/2019	Q 497,679.00		Q 492,846.00	Q 492,846.00	100%	-----
4	240248	FORTALECIMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	PAGO DE SERVICIOS	-----	21-0101-0001 29-0101-0002 29-0101-0003	NO APLICA	01/01/2019	31/12/2019	Q 452,600.00		Q 452,600.00	Q 452,600.00	100%	-----
5	237370	SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION (AÑO 2019) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	PAGOS VARIOS	-----	21-0101-0001 22-0101-0001	NO APLICA	01/01/2019	31/12/2019	Q 100,000.00		Q 486,377.20	Q 486,377.20	100%	-----
6	244124	FORTALECIMIENTO A LA CULTURA, EL DEPORTE Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	PAGOS VARIOS	-----	21-0101-0001 22-0101-0001	NO APLICA	01/01/2019	31/12/2019	Q 250,750.00		Q 237,050.00	Q 237,050.00	100%	-----
7	240266	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.	PAGOS VARIOS	-----	21-0101-0001 22-0101-0001 29-0101-0002	NO APLICA	01/01/2019	31/12/2019	Q 250,750.00		Q 237,050.00	Q 237,050.00	100%	-----
8	231747	SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL (AÑO 2019) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	PAGO DE COMBUSTIBLE	-----	21-0101-0001	MARGARITO CRUZ GRAMAJO	11/03/2019	11/07/2019	Q 897,952.55		Q 897,952.55	Q 897,952.55	100%	-----
9	231743	SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL (AÑO 2019) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	PAGOS VARIOS	-----	21-0101-0001	MARGARITO CRUZ GRAMAJO	11/03/2019	11/07/2019	Q 779,624.00		Q 779,624.00	Q 779,624.00	100%	-----
		FORTALECIMIENTO DE LA PROUCCION AVICOLA (COMPRA DE GALLINAS PONEDORAS) EN 7 COMUNIDADES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN	pago de servicios	-----	29-0101-0001	CORDON JUAREZ FRANKLI WILFREDO	12/09/2019	11/11/2019	Q 89,400.00		Q 89,400.00	Q 89,400.00	100%	